



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

Bonfinópolis no coração da gente.

ADM 2021-2024

Prazo da Obra: 8 Meses

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas -MG

Objeto: Clínica de Fisioterapia

Local: Alameda Ozias Gomes de Souza S/N

Área: 627,51 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	0 mês	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
BDI	BDI%	195.845,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	24.671,61	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	24.671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.113,00	0,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
			0,00	2.622,60	1.311,30	1.311,30	1.311,30	1.311,30	1.311,30	1.311,30	2.622,60
3	MURO DIVISÓRIO	62.350,69	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	31.175,34	31.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	3.170,59	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	1.585,30	1.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PISCINA EM CONCRETO ARMADO COM AQUECIMENTO	63.607,30	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	31.803,65	15.901,83	15.901,83	0,00	0,00	0,00
6	FUNDAÇÃO	48.979,77	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	24.489,89	24.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPRAESTRUTURA	130.229,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	39.068,73	39.068,73	52.091,64	0,00	0,00
8	PAREDES E VEDAÇÃO	84.228,82	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%
			0,00	0,00	84.228,82	0,00	0,00	25.268,65	25.268,65	33.691,53	0,00
9	GESSO	5.643,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,87	0,00	0,00	5.643,87	0,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.851,40	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

			0,00	0,00	0,00	4.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COBERTURA	49.039,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.519,98	24.519,98
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.517,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,79	4.903,57	4.903,57	12.258,93
13	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	3.648,02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80	729,60	729,60	1.824,01
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.986,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	698,63	1.397,27	1.397,27	1.746,59	1.746,59
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.991,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	999,19	1.998,39	1.998,39	2.497,99	2.497,99
16	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	9.154,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,12	4.577,12
17	REVESTIMENTOS	50.135,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,17	12.533,96	12.533,96	15.040,75
18	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	15.153,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,66	3.030,66	3.030,66	3.030,66	3.030,66
19	ESQUADRIAS	36.356,22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,06	18.178,11	9.089,06	0,00
20	PINTURA	48.493,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,98	14.547,98	19.397,31
21	CONCRETO POLIDO	11.111,44	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	5.555,72	5.555,72	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SERVIÇOS EXTERNOS	14.895,38	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			0,00	0,00	0,00	4.468,61	4.468,61	0,00	0,00	0,00	5.958,15

RESUMO DO ORÇAMENTO	916.175,29										
TOTAL (R\$)		0,00	60.054,85	142.790,65	72.480,57	76.678,54	109.909,63	135.991,13	118.823,20	93.474,09	
TOTAL (%)		0,00%	6,55%	15,59%	7,91%	8,37%	12,00%	14,84%	12,97%	10,20%	
ACUMULADO (R\$)		0,00	60.054,85	202.845,50	275.326,07	352.004,61	461.914,24	597.905,37	716.728,58	810.202,66	
ACUMULADO (%)		0,00%	6,55%	22,14%	30,05%	38,42%	50,42%	65,26%	78,23%	88,43%	