

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS			VALOR DO CONTRATO : R\$ 853.850,63				18/08/2026			
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SOCIETY			RUA SEVERIANO MARRA, S/N, BAIRRO JARDIM CINELÂNDIA, BONFINÓPOLIS DE MINAS, CEP:38.650-000				PRAZO DA OBRA: 06 MESES			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,58%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 4.989,66	R\$ 4.989,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.989,66
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	0,89%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 7.583,85	R\$ 7.583,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.583,85
3	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	0,43%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 3.665,99	R\$ 3.665,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,99
4	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,55%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 13.222,22	R\$ 13.222,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.222,22
5	FUNDAÇÃO	Físico %	6,03%		100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 51.525,74	R\$ -	R\$ 51.525,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.525,74
6	ESTRUTURA	Físico %	1,11%		100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 9.467,35	R\$ -	R\$ 9.467,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.467,35
7	ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	2,01%			100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 17.121,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.121,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.121,88
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,76%		100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 6.501,68	R\$ -	R\$ 6.501,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.501,68
9	COBERTURA METÁLICA (ÁREA DA ARQUIBANCADA)	Físico %	2,67%					100,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 22.759,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.759,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.759,96
10	ESTRUTURA E PEÇAS METÁLICAS E TELA DA COBERTURA	Físico %	32,37%		30,00%	35,00%	35,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 276.403,58	R\$ -	R\$ 82.921,07	R\$ 96.741,25	R\$ 96.741,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 276.403,58
11	PISOS E GRAMADO	Físico %	41,09%					50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 350.849,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.424,78	R\$ 175.424,78	R\$ 350.849,55
12	ARQUIBANCADA	Físico %	2,85%			100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 24.331,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.331,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.331,68
13	REVESTIMENTOS PAREDE	Físico %	4,00%				100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 34.112,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.112,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.112,81
14	ESQUADRIAS	Físico %	0,87%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 7.435,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.435,53	R\$ 7.435,53
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	1,98%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 16.939,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.939,17	R\$ 16.939,17
16	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	0,81%				100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 6.939,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.939,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.939,98
TOTAL		Físico %	100,00%	3,45%	17,62%	16,18%	16,14%	23,21%	23,40%	100,00%
		Financeiro	R\$ 853.850,63	R\$ 29.461,72	R\$ 150.415,84	R\$ 138.194,81	R\$ 137.794,04	R\$ 198.184,74	R\$ 199.799,48	R\$ 853.850,63
MANOEL DA COSTA LIMA:78208831620						Assinado de forma digital por MANOEL DA COSTA LIMA:78208831620				
ENG° CIVIL VINÍCIUS ANDRADE SANTOS CREA: 230293/D-MG						MANOEL DA COSTA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL				
Documento assinado digitalmente										

Documento assinado digitalmente



VINICIUS ANDRADE SANTOS
Data: 18/08/2026 09:48:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>