

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas - MG															
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 557,85m²				VALOR:	R\$ 2.163.478,26										18/02/2026
Local da obra: Rua Pedro Lourenço															
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	7,37%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		R\$ 159.554,67	R\$ 15.955,47	R\$ 15.955,47	R\$ 15.955,47	R\$ 15.955,47	R\$ 15.955,47	R\$ 15.955,47	R\$ 15.955,47	R\$ 15.955,47	R\$ 7.977,73	R\$ 7.977,73	R\$ 7.977,73	R\$ 7.977,73	R\$ 159.554,67
2	FUNDAÇÃO	9,86%	40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 213.390,75	R\$ 85.356,30	R\$ 64.017,23	R\$ 64.017,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.390,75
3	ESTRUTURA	17,54%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 379.581,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.874,58	R\$ 113.874,58	R\$ 151.832,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379.581,93
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	8,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 185.196,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.818,68	R\$ 64.818,68	R\$ 55.558,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.196,24
5	COBERTURA	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 84.852,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.426,13	R\$ 42.426,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.852,25
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,63%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 13.627,09	R\$ 6.813,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.813,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.627,09
7	ESQUADRIAS	9,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 200.610,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.305,18	R\$ 100.305,18	R\$ 0,00	R\$ 200.610,36
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 71.383,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.984,30	R\$ 24.984,30	R\$ 21.415,11	R\$ 0,00	R\$ 71.383,71
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	4,86%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 105.038,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.511,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.763,41	R\$ 36.763,41	R\$ 0,00	R\$ 105.038,32
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 18.423,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.211,83	R\$ 9.211,83	R\$ 0,00	R\$ 18.423,66
11	REVESTIMENTO DE TETO	1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 30.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.397,50	R\$ 15.397,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.795,00
12	PINTURA	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%	100,00%
		R\$ 77.433,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.229,96	R\$ 27.101,62	R\$ 27.101,62	R\$ 77.433,19
13	MARMORARIA	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 11.143,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.571,58	R\$ 5.571,58	R\$ 0,00	R\$ 11.143,16
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 64.980,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.245,14	R\$ 16.245,14	R\$ 16.245,14	R\$ 16.245,14	R\$ 64.980,54
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 164.582,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.374,88	R\$ 57.604,03	R\$ 57.604,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.582,93
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 228.859,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.214,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.214,92	R\$ 57.214,92	R\$ 57.214,92	R\$ 0,00	R\$ 228.859,68
17	CLIMATIZAÇÃO	5,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 117.273,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.636,70	R\$ 58.636,70	R\$ 117.273,39
18	DADOS E VOZ	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 8.770,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.385,18	R\$ 4.385,18	R\$ 8.770,35
19	GASES MEDICINAIS	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 16.144,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.072,38	R\$ 8.072,38	R\$ 16.144,75
20	URBANIZAÇÃO	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 5.412,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.412,72	R\$ 5.412,72
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 6.423,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.423,57	R\$ 6.423,57
TOTAL		100,00%	5,00%	3,70%	5,15%	6,00%	8,65%	7,76%	6,73%	8,26%	14,12%	14,81%	13,62%	6,21%	100,00%
		R\$ 2.163.478,26	R\$ 108.125,31	R\$ 79.972,69	R\$ 111.484,19	R\$ 129.830,05	R\$ 187.044,97	R\$ 167.788,24	R\$ 145.546,53	R\$ 178.759,98	R\$ 305.588,07	R\$ 320.360,99	R\$ 294.722,24	R\$ 134.255,02	R\$ 2.163.478,26