

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Bonfinópolis de Minas

Projeto: Hospital de Pequeno Porte

Responsável Técnico: Vinicius Andrade Santos

Nº CREA/CAU: MG230293D

Data: 03/03/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	62.852,84	0,92	62.852,84	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS	74.633,51	1,09	74.633,51	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1.137.674,50	16,67	284.418,63	25,00	284.418,63	25,00	284.418,63	25,00	284.418,63	25,00	-	-	-	-
4	VEDAÇÃO	515.341,51	7,55	-	-	-	-	154.602,45	30,00	154.602,45	30,00	206.136,60	40,00	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	198.232,57	2,91	-	-	59.469,77	30,00	-	-	-	-	59.469,77	30,00	79.293,03	40,00
6	COBERTURA	627.284,85	9,19	-	-	-	-	-	-	-	-	313.642,43	50,00	188.185,46	30,00
7	REVESTIMENTOS-PISOS, PAREDES E TETO	2.280.470,99	33,42	-	-	342.070,65	15,00	-	-	-	-	-	-	798.164,85	35,00
8	ESQUADRIAS	365.751,53	5,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	383.487,49	5,62	-	-	-	-	-	-	95.871,87	25,00	-	-	-	-
10	EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS	105.015,06	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SPDA	129.046,80	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	342.563,49	5,02	-	-	85.640,87	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PSCIP	11.069,66	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	REDE DE AR COMPRIMIDO	67.124,89	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CLIMATIZAÇÃO	154.935,36	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	CFTV	5.505,91	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	LIMPEZA E GRAMADO	53.419,88	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	308.481,49	4,52	20.051,30	6,50	37.017,78	12,00	21.593,70	7,00	24.678,52	8,00	26.220,93	8,50	49.357,04	16,00
TOTAL		6.822.892,33	100,00	441.956,27	6,48	808.617,70	11,85	460.614,78	6,75	559.571,47	8,20	605.469,73	8,87	1.115.000,37	16,34
TOTAL ACUMULADO		6.822.892,33	100,00	441.956,27	6,48	1.250.573,97	18,33	1.711.188,75	25,08	2.270.760,22	33,28	2.876.229,95	42,16	3.991.230,31	58,50



BRASIL 2014-2018

BRASIL 2019-2022

BRASIL 2023-2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Bonfinópolis de Minas

Projeto: Hospital de Pequeno Porte

Responsável Técnico: Vinicius Andrade Santos

Nº CREA/CAU: MG230293D

Data: 03/03/2026

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	62.852,84	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS	74.633,51	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1.137.674,50	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VEDAÇÃO	515.341,51	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	198.232,57	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	COBERTURA	627.284,85	9,19	125.456,97	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS-PISOS, PAREDES E TETO	2.280.470,99	33,42	570.117,75	25,00	570.117,75	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS	365.751,53	5,36	-	-	-	-	109.725,46	30,00	109.725,46	30,00	146.300,61	40,00	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	383.487,49	5,62	-	-	-	-	95.871,87	25,00	95.871,87	25,00	95.871,87	25,00	-	-
10	EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS	105.015,06	1,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.015,06	100,00
11	SPDA	129.046,80	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	64.523,40	50,00	64.523,40	50,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	342.563,49	5,02	85.640,87	25,00	85.640,87	25,00	85.640,87	25,00	-	-	-	-	-	-
13	PSCIP	11.069,66	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.069,66	100,00
14	REDE DE AR COMPRIMIDO	67.124,89	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	33.562,45	50,00	33.562,45	50,00
15	CLIMATIZAÇÃO	154.935,36	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.935,36	100,00
16	CFTV	5.505,91	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.505,91	100,00
17	LIMPEZA E GRAMADO	53.419,88	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.419,88	100,00
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	308.481,49	4,52	35.475,37	11,50	30.848,15	10,00	13.881,67	4,50	10.796,85	3,50	16.966,48	5,50	21.593,70	7,00
TOTAL		6.822.892,33	100,00	816.690,96	11,97	686.606,77	10,06	305.119,87	4,47	216.394,18	3,17	357.224,81	5,24	449.625,42	6,59
TOTAL ACUMULADO		6.822.892,33	100,00	4.807.921,28	70,47	5.494.528,04	80,53	5.799.647,92	85,00	6.016.042,10	88,17	6.373.266,91	93,41	6.822.892,33	100,00